Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 20.06.2024.

Радни налог број: 44

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње Повећана температура у сервер сали, налог да се сервери угасе Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
19.06.2024. 14:30	19.06.2024. 15:00	Земун Интерлокинг	Доласком на локацију уз кратку проверу утврђено је да су сервери већ били угашени.	19.06.2024. 15:05	19.06.2024. 15:10

Радове извршио,

Никола Милачић Игмако

Утрошен материјал:

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 11.06.2024

Радни налог број: 43

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње SDH A Локација није у надзору Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
11.06.2024. 12:00	11.06.2024. 12:05	Бежанијска Коса	Доласком на локацију утврђено је да SDH локација нема напајање. Даљом анализом примећено је и да GSMR нема напајање у истом орману. Како је напајање -48V, прегледани су осигурачи, претпоставило се да је све симетрично и да је све у реду. После прегледа свих уређаја, примећено је да UPS је угашен. Упаљен је на COLD START и после пар минута напајање се појавило и на SDH и на GSMR-у. Провером са NOC-ом је установљено да је локација вратила у надзор.	11.06.2024. 13:00	11.06.2024. 13:05

Радове извршио,

Утрошен материјал:

Срђан Миленковић ИЖС
Драган Радосављевић Игмако

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 11.06.2024

Радни налог број: 42

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње - Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
11.06.2024. 10:30	11.06.2024. 10:30	ПСН Батајница	Провера конекције и ресет уређаја DNU24, ради увођења истог у надзор	11.06.2024. 11:30	11.06.2024. 11:30

Радове извршио,
Милован Радомировић (ИЖС)
Предраг Мицовић Ирител

Утрошен материјал:

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 11.06.2024

Радни налог број: 41

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње - Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
11.06.2024. 09:00	11.06.2024. 09:00	ЕВП Земун	Провера конекције и ресет уређаја DNU24, ради увођења истог у надзор	11.06.2024. 10:00	11.06.2024. 10:00

Радове извршио,
Милован Радомировић (ИЖС)
Предраг Мицовић Ирител

Утрошен материјал:

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 04.06.2024

Радни налог број: 40

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње IN_PWR_ABN Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
04.06.2024. 14:00	04.06.2024. 14:15	Београд центар	На систему DWDM на локацији Немањина на линијском модулу прејака снага у пријему из правца Београд центар. Постављен атенуатор од 3dB у Београд центру на таласној дужини 192.6 на правцу ка Немањиној.	04.06.2024. 14:30	04.06.2024. 14:35

Радове извршио,

Утрошен материјал: Ослабљивач оптичке снаге (1x3 dB)

Срђан Миленковић ИЖС
Драган Радосављевић Игмако

Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 04.06.2024

Радни налог број: 39

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње Инсталација рутера и монтажа шина за сервер Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
03.06.2024. 12:00	03.06.2024. 12:15	Београд центар	Ирител је поставио рутер за даљински приступ систему за надзор Сунце. Уједно монтиране и шине за сервер и подигнут сервер на предвиђено место у просторији 16.	03.06.2024. 14:30	03.06.2024. 14:35

Радове извршио, Утрошен материјал: Рутер за даљински приступ

Предраг Мицовић Ирител